

Werk aan de beschoeiing gaat naar volgende fase.

In de maand oktober hebben de weergoden aan het intensieve werk niet meegewerkt. Het heeft vaak geregend. Op zich is dat geen probleem, maar indirect leidt al die regenval wel tot stijging van de waterhoogte en dan wordt een regenperiode wel een probleem. Om u een indruk te geven van dat geheel heb ik op pagina twee van dit verhaal een aantal foto's geplaatst die de problemen goed illustreren. De foto's worden gemaakt door Jos van den Elshout. Dank zij zijn updates kunt u thuis de werkzaamheden aan de haven goed volgen.

Het werk wordt gecoördineerd door Patrick Kerkhof. Van hem krijg ik regelmatig een update om u juist te kunnen informeren. Voor Patrick is dat een behoorlijk klus met een grote verantwoordelijkheid. Je kunt zo'n dure klus maar één keer goed doen. Het moet goed zijn van constructie; veilig voor de toekomst (die waarschijnlijk wel wat vaker hoog waterstanden met zich mee zal brengen) en esthetisch moet het er natuurlijk ook goed uit komen zien.

U zult zien op de foto's dat de aannemer bepaald niet stil heeft gezeten. Het mooie weer in de afgelopen november periode zal daar zeker bij geholpen hebben. Er komt, zoals men dat zo mooi zegt, "zicht op het werk".

Aanstaande woensdag 12 november komt de betonpomp om fase 1, de constructiebeton te storten boven de waterlijn. Gedurende de afgelopen week zijn voor de komende tweede fase de korven geplaatst en de palen van ruim 8 meter lang in de grond gedrukt.

Vanaf 10 november worden de werkzaamheden voortgezet bij de havenmonding en de G en A steiger. De aannemer zet hiervoor ook groter materieel in. In de haven zal binnenkort een beunbak, een ponton en een grotere graafmachine verschijnen. Vandaar dat A-, G- en F-steiger gesloten worden. De H-steiger blijft bereikbaar via het erf van de woonark.

Eveneens is er belangrijk voorwerk verricht, wat u niet meer kunt zien, omdat het simpelweg onder de grond ligt. In fase 1 en 2 is de ondergrondse infra, elektra en waterleiding vernieuwd. Er zijn loze leidingen aangebracht zodat er, mocht dat in de toekomst nodig zijn, gemakkelijk kabels en leidingen kunnen worden vervangen of toegevoegd.

De eerste ervaring is opgedaan. De eerste problemen zijn ontdekt en opgelost. Het eerste deel van de beschoeiing nadert de voltooiing. Daar zal ook Rijkswaterstaat blij mee zijn. Daarmee is de belangrijkste dijk veiliggesteld voor hoge waterstanden en houden de omwonenden in Geertruidenberg letterlijk droge voeten.

Wordt vervolgd.....



